



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ โทร. ๐ ๕๖๙๙ ๐๓๕๔

ที่ พจ ๐๐๓๓.๐๐๑.๑/๑๑๗๑๑

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ด้วยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค (MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (MOIT ๔) ได้กำหนดมาตรการและวางระบบส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามมาตราที่ ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่บัญญัติว่า “ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น” เสนอต่อผู้บริหารทราบและอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามการตรวจประเมินหลักฐาน (MOPH ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งานพัสดุ ก่อสร้างและซ่อมบำรุง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงขออนุมัตินำแผนดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ชอบ ทราบ

ขอบพบ ลงนัด

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ดำเนินการ

ประสาน.....

.....
.....

(นายวิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
.....

รอง.นพ.สสจ.
งานกลุ่ม/ฝ่าย/งาน
จนท.
พิมพ์/ทาน



ที่ สธ ๐๒๒๐.๐๒/๑๙๘๘๑

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ ต.บ้านใหม่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
วันที่ ๒๕/๘/๖๕
เวลา

๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งรายการ วงเงินงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ สำหรับรายการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอแผนค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ แจ้งขอความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทั้งนี้ การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ หมายความว่า เมื่อคณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติเป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒ นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาแล้วขอเรียนว่า เพื่อให้หน่วยงาน ส่วนภูมิภาคในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถก่อกำหนดผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเป็นไปตามนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาลและแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอแจ้งหน่วยงานส่วนภูมิภาค ดังนี้

๑. แจ้งรายละเอียดรายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
๒. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน ของรัฐนั้น และให้หน่วยงานของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันที เมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอน ได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยจะมีการลงนาม ในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว

๓. จัดทำแผน...


๓. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้หน่วยงานดำเนินการถึงขั้นตอนเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (วิธี e - bidding) ขึ้นตอน ยื่นซองข้อเสนอและรับซองข้อเสนอ (วิธีคัดเลือก) ขั้นตอนเจ้าหน้าที่เจรจาตกลง กับผู้ประกอบการโดยตรง (วิธีเจาะจง) รายการปีเดียวให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างเป็นทางการ เมื่อมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย รายละเอียดตาม QR code ที่ปรากฏ หายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จักขอบคุณ

เรียน นพ.สรอ.

ขอแสดงความนับถือ

ศฝ. แจ้งรณกร ดงเงินหนองน
ดำดรุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีโฉนด
เพื่อโปรดทราบ และเห็นชอบอนุมัติ
ปฏิบัติงานเพื่อจัดทำแผนไว้ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างตามระเบียบฯ ต่อไป



(นายสุระ วิเศษศักดิ์)
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นางกอบแก้ว เวียงธรรม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่



<https://moph.cc/YrfxdWEAK>

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท


โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๗๙

ผู้ประสาน นายอนุชาติ จิตต์เอื้อ

สำเนาเรียน - นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

- ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล



(นายธานี ไชยติกวณ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

รายการแบบที่ 2	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (ร่าง พรบ.)	จำนวน (ร่าง พรบ.)	วงเงิน 66 (ร่าง พรบ.)	วงเงิน 67 (ร่าง พรบ.)	วงเงิน 68 (ร่าง พรบ.)	วงเงิน 69 (ร่าง พรบ.)	วงเงินรวม (ร่าง พรบ.)	รหัสหน่วยงาน	ชื่อสถานที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับหน่วยงาน
เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ 1 เครื่อง	เครื่อง	2,500,000.00	1.00	2,500,000.00				2,500,000.00	11456	โรงพยาบาลสมเด็จพระพรหมราชประชานุเคราะห์	สะพานหิน	สะพานหิน	พัทลุง	IV2
เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ 1 เครื่อง	เครื่อง	2,500,000.00	1.00	2,500,000.00				2,500,000.00	11260	โรงพยาบาลบางบาล	ทอโกร	บางมูลนาก	พัทลุง	IV2
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคากรมศุลกากร) แบบตู้ตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู สำหรับงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 3 เครื่อง	เครื่อง	40,900.00	3.00	122,700.00				122,700.00	00706	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส	ห้วยแก้ว	เมืองนราธิวาส	พัทลุง	บริหาร/สสอ.
เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ รุ่น XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens สำหรับงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 1 เครื่อง	เครื่อง	29,900.00	1.00	29,900.00				29,900.00	00698	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส	หนองพระ	วังทรายพูน	พัทลุง	บริหาร/สสอ.
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 1 เครื่อง	เครื่อง	22,000.00	1.00	22,000.00				22,000.00	00707	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส	วังจี้ใต้	คงเจริญ	พัทลุง	บริหาร/สสอ.
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคากรมศุลกากร) แบบตู้ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู สำหรับงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 3 เครื่อง	เครื่อง	49,500.00	3.00	148,500.00				148,500.00	00701	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส	บางมูลนาก	บางมูลนาก	พัทลุง	บริหาร/สสอ.
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 1 เครื่อง	เครื่อง	22,000.00	1.00	22,000.00				22,000.00	14899	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส	บ้านนา	วังจี้	พัทลุง	บริหาร/สสอ.
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคากรมศุลกากร) แบบตู้ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู สำหรับงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส จำนวน 5 เครื่อง	เครื่อง	27,200.00	5.00	136,000.00				136,000.00	00701	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนราธิวาส	บางมูลนาก	บางมูลนาก	พัทลุง	บริหาร/สสอ.

รายการแบบที่ 2	ทรัพย์สิน	ราคาต่อหน่วย (บาท พรบ.)	จำนวน (บาท พรบ.)	วงเงิน 66 (บาท พรบ.)	วงเงิน 67 (บาท พรบ.)	วงเงิน 68 (บาท พรบ.)	วงเงิน 69 (บาท พรบ.)	วงเงินรวม (บาท พรบ.)	รหัสโครงการ	ชื่อสถานที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับหน่วยงาน
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู สำหรับงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	เครื่อง	32,200.00	1.00	32,200.00				32,200.00	00698	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน	หนองพระ	วังทรายพูน	พิจิตร	บริหาร/สสอ.
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 3 เครื่อง	เครื่อง	22,000.00	3.00	66,000.00				66,000.00	00704	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ	ทับคล้อ	ทับคล้อ	พิจิตร	บริหาร/สสอ.
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งผนัง ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู สำหรับงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 2 เครื่อง	เครื่อง	18,500.00	2.00	37,000.00				37,000.00	00705	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม	สามง่าม	สามง่าม	พิจิตร	บริหาร/สสอ.
เครื่องคิดเลขทางการเงินของหัวโสมและยูนิยามพิท 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง โรงพยาบาลทับคล้อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	เครื่อง	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00				1,000,000.00	11263	โรงพยาบาลทับคล้อ	เขาทราย	ทับคล้อ	พิจิตร	F2
เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด โรงพยาบาลโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	เครื่อง	260,000.00	1.00	260,000.00				260,000.00	11261	โรงพยาบาลโพทะเล	โพทะเล	โพทะเล	พิจิตร	F2
เครื่องช่วยระบบการพิมพ์และเครื่องพิมพ์ยูนิยาม โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	เครื่อง	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00				1,000,000.00	11259	โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง	โพธิ์ประทับช้าง	โพธิ์ประทับช้าง	พิจิตร	F2
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง โรงพยาบาลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	เครื่อง	2,000,000.00	1.00	2,000,000.00				2,000,000.00	11631	โรงพยาบาลวังทรายพูน	บ้านนา	วังทรายพูน	พิจิตร	F2
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เครื่อง โรงพยาบาลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	เครื่อง	1,000,000.00	1.00	1,000,000.00				1,000,000.00	11258	โรงพยาบาลวังทรายพูน	วังทรายพูน	วังทรายพูน	พิจิตร	F2
เครื่องฟั่นและของฝอย ULV สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	เครื่อง	75,000.00	1.00	75,000.00				75,000.00	00704	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ	ทับคล้อ	ทับคล้อ	พิจิตร	บริหาร/สสอ.

รายการประเภทที่ 2	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท พรบ.)	จำนวน (บาท พรบ.)	วงเงิน 66 (บาท พรบ.)	วงเงิน 67 (บาท พรบ.)	วงเงิน 68 (บาท พรบ.)	วงเงิน 69 (บาท พรบ.)	วงเงินรวม (บาท พรบ.)	รหัสพัสดุงาน	ชื่อสถานที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับหน่วยงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	เครื่อง	30,000.00	1.00	30,000.00				30,000.00	14899	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์	บ้านนา	ศรีนครินทร์	พิจิตร	บริหาร/ สสอ.
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 10 เครื่อง	เครื่อง	30,000.00	10.00	300,000.00				300,000.00	00052	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	ในเมือง	เมืองพิจิตร	พิจิตร	บริหาร/ สสจ.
เครื่องรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	เครื่อง	27,200.00	1.00	27,200.00				27,200.00	00698	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน	หนองพระ	วังทรายพูน	พิจิตร	บริหาร/ สสอ.
เครื่องบันทึกวีดิทัศน์แบบพกพา (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 19 นิ้ว) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	เครื่อง	22,000.00	1.00	22,000.00				22,000.00	00698	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน	หนองพระ	วังทรายพูน	พิจิตร	บริหาร/ สสอ.
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	เครื่อง	57,000.00	1.00	57,000.00				57,000.00	00704	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ	ทับคล้อ	ทับคล้อ	พิจิตร	บริหาร/ สสอ.
เครื่องตั้งโต๊ะมีสีไม่แรงจืดจาง กระจก XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	เครื่อง	49,900.00	1.00	49,900.00				49,900.00	14899	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์	บ้านนา	ศรีนครินทร์	พิจิตร	บริหาร/ สสอ.
เครื่องตั้งโต๊ะมีสีไม่แรงจืดจาง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 300 ก็โรวัตต์ โรงพยาบาลสนาม ตำบลสนาม อำเภอสนามงิ้ว จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	เครื่อง	1,819,000.00	1.00	1,819,000.00				1,819,000.00	11262	โรงพยาบาลสนาม	สนามงิ้ว	สนามงิ้ว	พิจิตร	F2

รายการแบบที่ 2	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (ร่าง พ.ร.บ.)	จำนวน (ร่าง พ.ร.บ.)	วงเงิน 66 (ร่าง พ.ร.บ.)	วงเงิน 67 (ร่าง พ.ร.บ.)	วงเงิน 68 (ร่าง พ.ร.บ.)	วงเงิน 69 (ร่าง พ.ร.บ.)	วงเงินรวม (ร่าง พ.ร.บ.)	รหัสโครงการ	ชื่อสถานที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับหน่วยงาน
เครื่องตรวจอุณหภูมิด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลสตงานเหล็ก ตำบลสตงานเหล็ก อำเภอสตงานเหล็ก จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	เครื่อง	930,000.00	1.00	930,000.00				930,000.00		โรงพยาบาลสตงานเหล็ก	สตงานเหล็ก	สตงานเหล็ก	พัทลุง	F3
ตู้เย็นแช่แข็ง 2 ประตู โรงพยาบาลสตงานเหล็ก อำเภอสตงานเหล็ก จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	ตู้	460,000.00	1.00	460,000.00				460,000.00	07644	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสตงานเหล็ก	หนองช่อม	ตระพานหิน	พัทลุง	P
ตู้เย็นแช่แข็ง 2 ประตู โรงพยาบาลสตงานเหล็ก อำเภอสตงานเหล็ก จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	ตู้	460,000.00	1.00	460,000.00				460,000.00	07655	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสตงานเหล็ก	บางคู่นอก	บางคู่นอก	พัทลุง	P
เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมหัวความดันด้วยออกซิเจนในเลือด โรงพยาบาลสตงานเหล็ก อำเภอสตงานเหล็ก จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	เครื่อง	75,000.00	1.00	75,000.00				75,000.00	07680	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสตงานเหล็ก	บ้านนา	วังขาม	พัทลุง	P
เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA สำหรับอาคารสูงจังหวัดพัทลุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 40 เครื่อง	เครื่อง	2,500.00	40.00	100,000.00				100,000.00	00052	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง	ในเมือง	เมืองพัทลุง	พัทลุง	บริหาร/สสจ.
เครื่องตัดไฟแรงหรือ LED ขนาด 2 (38 วัตต์/นาฬิกา) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	เครื่อง	15,000.00	1.00	15,000.00				15,000.00	00698	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน	หนองพระ	วังทรายพูน	พัทลุง	บริหาร/สสจ.
เครื่องปรับอากาศ แบบตู้ตั้ง ทำลายเชื้อโรค 10 แชน สำหรับ สาธารณสุขอำเภอสตงานเหล็ก อำเภอสตงานเหล็ก จังหวัดพัทลุง 1 เครื่อง	เครื่อง	19,300.00	1.00	19,300.00				19,300.00	00704	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสตงานเหล็ก	ทับคล้อ	ทับคล้อ	พัทลุง	บริหาร/สสจ.
เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ทำความเย็นในตัว) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู สำหรับสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 6 เครื่อง	เครื่อง	49,500.00	6.00	297,000.00				297,000.00	00052	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง	ในเมือง	เมืองพัทลุง	พัทลุง	บริหาร/สสจ.

รายการแบบที่ 2	หน่วยรับ	ราคาต่อหน่วย (บาท พรบ.)	จำนวน (ข้าง พรบ.)	วงเงิน 66 (บาท พรบ.)	วงเงิน 67 (บาท พรบ.)	วงเงิน 68 (บาท พรบ.)	วงเงิน 69 (บาท พรบ.)	วงเงินรวม (บาท พรบ.)	รหัสหน่วยงาน	ชื่อสถานที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับ หน่วยงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล สำนักงานสาธารณสุข อำเภอวังทรายพูน ตำบลวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	เครื่อง	22,000.00	1.00	22,000.00				22,000.00	00698	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน	หนองพระ	วังทรายพูน	พิจิตร	บริหาร/ สสอ.
เครื่องพิมพ์เป็นประเภท XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	เครื่อง	49,900.00	1.00	49,900.00				49,900.00	00052	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	ในเมือง	เมืองพิจิตร	พิจิตร	บริหาร/ สสจ.
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบสีพิมพ์ ปริ้นท์เตอร์ที่มีถังหมึกพิมพ์ Ink Tank Printer) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	เครื่อง	7,500.00	1.00	7,500.00				7,500.00	00704	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ	ทับคล้อ	ทับคล้อ	พิจิตร	บริหาร/ สสอ.
เครื่องพิมพ์เป็นประเภท XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 2 เครื่อง	เครื่อง	29,900.00	2.00	59,800.00				59,800.00	00052	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	ในเมือง	เมืองพิจิตร	พิจิตร	บริหาร/ สสจ.
โทรทัศน์ LED 55 นิ้ว Smart TV ระดับพรีเมียมและเชื่อมต่อภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง	เครื่อง	19,000.00	1.00	19,000.00				19,000.00	00698	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน	หนองพระ	วังทรายพูน	พิจิตร	บริหาร/ สสอ.
อาคารข้าหลวง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 336 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพะเทนดิน ตำบลพะเทนดิน อำเภอพะเทนดิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง	หลัง	9,387,500.00	1.00	9,387,500.00				9,387,500.00	11456	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพะเทนดิน	พะเทนดิน	พะเทนดิน	พิจิตร	M2
อาคารข้าหลวง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 225 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพะเทนดิน ตำบลพะเทนดิน อำเภอพะเทนดิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง	หลัง	7,573,700.00	1.00	7,573,700.00				7,573,700.00	11456	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพะเทนดิน	พะเทนดิน	พะเทนดิน	พิจิตร	M2
อาคารคสล. พื้นปูไผ่ 90 ตารางเมตร 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,902 ตารางเมตร โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลเอกราช อำเภอเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 หลัง	หลัง	68,234,500.00	1.00	13,646,900.00	54,587,600.00			68,234,500.00	11260	โรงพยาบาลบางมูลนาก	หนอง	บางมูลนาก	พิจิตร	M2

รายการแบบที่ 2	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (บาท พรบ.)	จำนวน (บาท พรบ.)	วงเงิน 66 (บาท พรบ.)	วงเงิน 67 (บาท พรบ.)	วงเงิน 68 (บาท พรบ.)	วงเงิน 69 (บาท พรบ.)	วงเงินรวม (บาท พรบ.)	รหัสหน่วยงาน	ชื่อสถานที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ระดับ หน่วยงาน
อาคารที่พัก เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น ที่ไม่มีสิ่งก่อสร้าง 225 ตารางเมตร โรงพยาบาลคงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 หลัง	หลัง	7,573,700.00	1.00	7,573,700.00				7,573,700.00	27980	โรงพยาบาลคงเจริญ	สำนักขุนเณร	ดงเจริญ	พิจิตร	F3
ปรับปรุงพื้นที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 รายการ	รายการ	500,000.00	1.00	500,000.00				500,000.00	60052	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร	ในเมือง	เมืองพิจิตร	พิจิตร	บริหาร/สจจ.
บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/เจ้าพนักงานพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น ชั้นที่ 1ใช้หอประชุม 100 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสว่าง จังหวัดพิจิตร 1 หลัง	หลัง	1,546,100.00	1.00	1,546,100.00				1,546,100.00	00703	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม	สามง่าม	สามง่าม	พิจิตร	บริหาร/สจจ.
				55,998,800	54,587,600			110,586,400						

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายการยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
 จำนวนเงิน 460,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนผูกพันจากสำนักงานประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงานประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายการยูนิตทำฟัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
 จำนวนเงิน 460,000 บาท (สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 19,000 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา(วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 26 สิงหาคม 2565 วันศุกร์
4	4.1.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำหนังสือเชิญชวน 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
5	4.2.เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ 30 สิงหาคม 2565 วันอังคาร
6	5.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน ชื่อผู้ชนะเสนอราคา 31 สิงหาคม 2565 วันพุธ
7	6.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน วันที่อนุมัติสั่งจ้าง 5 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mailและจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	8.รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน รอลงนามสัญญา 9 กันยายน 2565 วันศุกร์
10	9.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 12 กันยายน 2565 วันจันทร์

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายการเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อจังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 7,500 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผู้กัพินจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลายุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 10 แผ่น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 19,300 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบบูรณาการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงานประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงานประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายการเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง
 จำนวนเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผู้กัพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 40 เครื่อง

จำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาที่ผู้กักกันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายการอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง
 จำนวนเงิน 57,000 บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง
 จำนวนเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อจัดจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงานงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงานงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 10 เครื่อง

จำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบบูรณาการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผู้กัพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 10 เครื่อง
 จำนวนเงิน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน)
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรารมี จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง
 จำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบบูรณาการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 59,800 บาท (ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สดง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบบูรณาการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผู้กัพันจากสำนักงานประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงานประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปราชการ วงเงินและระยะเวลาก่อนผู้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 3 เครื่อง

จำนวนเงิน 66,000 บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบบูรณาการ วงเงินและระยะเวลาก่อนผู้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรารมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรารมี จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สดง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผู้กัพันจากสำนักงานประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงานประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคงเจริญ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สดง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนผู้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเครื่องมือวัดมิติเดียวโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 49,900 บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา(วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 26 สิงหาคม 2565 วันศุกร์
4	4.1.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำหนังสือเชิญชวน 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
5	4.2.เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ 30 สิงหาคม 2565 วันอังคาร
6	5.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน ชื่อผู้ชนะเสนอราคา 31 สิงหาคม 2565 วันพุธ
7	6.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน วันที่อนุมัติสั่งจ้าง 5 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mailและจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	8.รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน รอลงนามสัญญา 9 กันยายน 2565 วันศุกร์
10	9.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 12 กันยายน 2565 วันจันทร์

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเครื่องมือตัดมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวชิรบรรมี ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบรรมี จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 49,900 บาท (สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา(วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 26 สิงหาคม 2565 วันศุกร์
4	4.1.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำหนังสือเชิญชวน 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
5	4.2.เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ 30 สิงหาคม 2565 วันอังคาร
6	5.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน ซื้อผู้ชนะเสนอราคา 31 สิงหาคม 2565 วันพุธ
7	6.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน วันที่อนุมัติสั่งจ้าง 5 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mailและจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	8.รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน รอลงนามสัญญา 9 กันยายน 2565 วันศุกร์
10	9.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 12 กันยายน 2565 วันจันทร์

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 29,900 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา(วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 26 สิงหาคม 2565 วันศุกร์
4	4.1.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำหนังสือเชิญชวน 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
5	4.2.เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ 30 สิงหาคม 2565 วันอังคาร
6	5.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน ชื่อผู้ชนะเสนอราคา 31 สิงหาคม 2565 วันพุธ
7	6.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน วันที่อนุมัติสั่งจ้าง 5 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mailและจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	8.รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน รอลงนามสัญญา 9 กันยายน 2565 วันศุกร์
10	9.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 12 กันยายน 2565 วันจันทร์

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 300 กิโลวัตต์

โรงพยาบาลสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 1,819,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนผูกพันจากสำนักงานประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่สำนักงานงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 6 เครื่อง

จำนวนเงิน 297,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบบูรณาการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผู้กัพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 27,200 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาต่อหน้าผู้กักกันจากสำนักงานงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงานงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 12,000 บีทียู
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสาทเหล็ก อำเภอสาทเหล็ก จังหวัดพิจิตร 2 เครื่อง
 จำนวนเงิน 37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สดง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง
 จำนวนเงิน 32,200 บาท (สามหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงานงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงานงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 5 เครื่อง
 จำนวนเงิน 136,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 40,000 บีทียู
 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 3 เครื่อง
 จำนวนเงิน 148,500 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 3 เครื่อง

จำนวนเงิน 122,700 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายการเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา อำเภอเวียงชัย จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง
 จำนวนเงิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา(วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 26 สิงหาคม 2565 วันศุกร์
4	4.1.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำหนังสือเชิญชวน 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
5	4.2.เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ 30 สิงหาคม 2565 วันอังคาร
6	5.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน ซื้อผู้ชนะเสนอราคา 31 สิงหาคม 2565 วันพุธ
7	6.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน วันที่อนุมัติสั่งจ้าง 5 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mailและจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	8.รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน รอลงนามสัญญา 9 กันยายน 2565 วันศุกร์
10	9.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 12 กันยายน 2565 วันจันทร์

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ

โรงพยาบาลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 930,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนผู้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเครื่องฟ่นละอองฝอย ULV

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา(วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 26 สิงหาคม 2565 วันศุกร์
4	4.1.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำหนังสือเชิญชวน 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
5	4.2.เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ 30 สิงหาคม 2565 วันอังคาร
6	5.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน ชื่อผู้ชนะเสนอราคา 31 สิงหาคม 2565 วันพุธ
7	6.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน วันที่อนุมัติสั่งจ้าง 5 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mailและจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	8.รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน รอลงนามสัญญา 9 กันยายน 2565 วันศุกร์
10	9.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 12 กันยายน 2565 วันจันทร์

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง

โรงพยาบาลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง

โรงพยาบาลวชิรธรรมมี ตำบลบ้านนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สตง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนผูกพันจาก สำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเครื่องช่วยกระบวนการบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย

โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง ตาลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สดง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบบูรณาการ วงเงินและระยะเวลาก่อนผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงานวิธีเฉพาะเจาะจง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเครื่องตรวจสมรรถภาพปอด

โรงพยาบาลโพทะเล ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 260,000 บาท (สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา(วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (แล้วแต่กรณี)	1	กำหนดวัน วันที่แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 26 สิงหาคม 2565 วันศุกร์
4	4.1.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญชวน	1	กำหนดวัน คณะกรรมการวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำหนังสือเชิญชวน 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
5	4.2.เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ประกอบการโดยตรง	1	กำหนดวัน วันที่ตกลงกับผู้ประกอบการ 30 สิงหาคม 2565 วันอังคาร
6	5.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน ชื่อผู้ชนะเสนอราคา 31 สิงหาคม 2565 วันพุธ
7	6.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน วันที่อนุมัติสั่งจ้าง 5 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	7.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mailและจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน วันที่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	8.รอลงนามสัญญา	3	กำหนดวัน รอลงนามสัญญา 9 กันยายน 2565 วันศุกร์
10	9.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 12 กันยายน 2565 วันจันทร์

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง
 โรงพยาบาลทับคล้อ ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง
 จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
 หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผู้กัพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเดี่ยวผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	กำหนดวันที่ แผนการดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบบูรณาการ วงเงินและระยะเวลาก่อนผู้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามง่าม ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 หลัง

จำนวนเงิน 1,546,100 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	การดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน ที่อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการปรับปรุงห้องเก็บพัสดุ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 รายการ

จำนวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา(วันทำการ)	การดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนผู้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการอาคารซักฟอก เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 225 ตารางเมตร โรงพยาบาลดงเจริญ ตำบลสำนักขุนเณร

อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร 1 หลัง

จำนวนเงิน 7,573,700 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา(วัน ทำการ)	การดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ สดง.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนผู้ผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการอาคารคลอด พักผู้ป่วยใน 90 เตียง 4 ชั้น เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,902 ตารางเมตร

โรงพยาบาลบางมูลนาก ตำบลทอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 1 หลัง

จำนวนเงิน 68,234,500 บาท (หกสิบแปดล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	การดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนนี้ผู้กัพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการอาคารซัฟฟอก เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 225 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง

จำนวนเงิน 7,573,700 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา(วันทำการ)	การดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แผนการดำเนินงาน e-bidding งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการอาคารจ่ายกลาง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 336 ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง

จำนวนเงิน 9,387,500 บาท (เก้าล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา (วันทำการ)	การดำเนินงาน
1	1.จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง	1	กำหนดวัน จัดทำแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 24 สิงหาคม 2565 วันพุธ
2	2.แต่งตั้งบุคคล/คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ	1	กำหนดวัน แต่งตั้งคณะกรรมการ 25 สิงหาคม 2565 วันพฤหัสบดี
3	3.เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /ร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวน เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขอความเห็นชอบ	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง 29 สิงหาคม 2565 วันจันทร์
4	4.จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา	3	กำหนดวัน จัดทำรายงานผลการเผยแพร่ 1 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
5	5.เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา	20	กำหนดวัน เผยแพร่ 21 กันยายน 2565 วันพุธ
6	6.กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ/เอกสารซื้อหรือจ้างของหน่วยงานให้ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	1	กำหนดวัน กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ 22 กันยายน 2565 วันพฤหัสบดี
7	7.กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	2	กำหนดวัน เวลาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 26 กันยายน 2565 วันจันทร์
8	8.ผู้เสนอราคาเข้าเสนอราคาผ่านระบบ e-GP	1	กำหนดวัน เสนอราคา 27 กันยายน 2565 วันอังคาร
9	9.1 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ พิจารณาผลพร้อมความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ	1	กำหนดวัน พิจารณาเสนอราคา 28 กันยายน 2565 วันพุธ
10	9.2 ขออนุมัติแบบรูปรายการ วงเงินและระยะเวลาก่อนผูกพันจากสำนักงบประมาณ (เฉพาะรายการสิ่งก่อสร้างผูกพัน)	14	กำหนดวัน ที่ส่งสำนักงบประมาณ 12 ตุลาคม 2565 วันพุธ
11	9.3 ตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้างกับกองบริหารการคลัง/กองกฎหมาย	7	กำหนดวัน ที่ส่งกองกฎหมาย 19 ตุลาคม 2565 วันพุธ
12	อนุมัติสั่งจ้าง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐและผู้มีอำนาจอนุมัติซื้อหรือจ้าง/เห็นชอบผลการพิจารณา	5	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 24 ตุลาคม 2565 วันจันทร์
13	11.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP ปิดประกาศ ณ หน่วยงาน/พร้อมจัดทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณาทาง e-mail และจัดส่งเป็นหนังสือให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ	1	กำหนดวัน อนุมัติสั่งจ้าง 25 ตุลาคม 2565 วันอังคาร
14	12.เว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ก่อนการลงนามในสัญญา	7	กำหนดวัน เวลาอุทธรณ์ 1 พฤศจิกายน 2565 วันอังคาร
15	13.ลงนามในสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดภายหลังจากพ้นจากระยะเวลาอุทธรณ์	1	กำหนดวัน ลงนามในสัญญา 2 พฤศจิกายน 2565 วันพุธ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๕
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

วัน/เดือน/ปี : ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

หัวข้อ : การเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการใช้งบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามหนังสือแจ้งรายการวงเงินงบลงทุน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๒๐.๐๑/๑๘๘๘๑ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
- Link ภายนอก:
 - ๑.เว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

หมายเหตุ

.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล



(นางสาวนันตีย์ เฮงสาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง



(นายวัชรินทร์ เวชวิริยกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นางสาวนันตีย์ เฮงสาย)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕